



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2023-JV94NQ

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2023-JV94NQ>



Realizado em: **25/05/2023 16:52:57** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)

PARA
GRUPO: FUNPAES - ECOPORANGA (GOVES - SEDU - SEAF - SUBSECRET ESTADO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS-SEDU)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (35)

2023-JV94NQ - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2023-JV94NQ
2023-7WD951 - 4- Relatório Execução FINAL
2023-H47DC3 - 22 - Relatório de visita técnica in loco
2023-GJ327J - 2 - Plano de Aplicação
2023-R6S2XL - 21 - Termo-de-Guarda-da-Documentação
2023-5BZQ74 - 19- RELAÇÃO DE BENS
2023-DB7DXM - 23 declaração de cumprimento de metas
2023-QN75FM - 25 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA DESPESA E DE PAGAMENTOS
2023-PFCJBB - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
2023-NN08LD - 20 - Termo de Aceitação Definitiva e Provisória
2023-R2L7RG - 26- ENCERRAMENTO DA CONTA
2023-K1NVTJ - REPLANILHAMENTO 15ª MEDIÇÃO - MDE
2023-ZPDJK4 - REAJUSTE DE PREÇO 15ª MEDIÇÃO - MDE
2023-6TCT5J - REAJUSTE DE PREÇO 13ª E 14ª MEDIÇÃO - MDE
2023-D0ZS65 - ADITIVO DE REAJUSTE 13ª MEDIÇÃO - MDE
2023-0HJKBZ - 24 - Devolução de Saldo
2023-MCWXSH - 17 E 18 - EXTRATOS DA CONTA E APLICAÇÃO
2023-88KKWH - 13 Registro de obra Junto ao INSS -Martello LTDA
2023-GXZQ0H - 12.1 Cópia do Registro de Quitação no CREA MARTELLO LTDA
2023-G77LTD - 12 Cópia do Registro de Quitação no CREA LOSS
2023-HBW0V8 - 11-Anotação de responsabilidade Técnica (ART) -LOSS
2023-8Q8V5B - 11.1 anotação de resoponsabilidade Técnica Martello LTDA
2023-QBQHHS - 9141516 MEDIÇÃO - 1ª MARTELLO - MDE
2023-76DH6B - 9141516 - 9ª A 14ª MEDIÇÃO LOSS
2023-G4LDML - 9141516 - 1ª A 8ª MEDIÇÃO LOSS
2023-QD686T - 8 - Estatuto MARTELLO
2023-JL082C - 8 - Estatuto LOSS
2023-BRR137 - 7.1- contrato Construtora Martello remanescente da obra
2023-QVCBZ9 - 7 - contrato Loss Construção
2023-3RZ2WM - 6-adjudicação da licitação
2023-L6VKC4 - 6.1 Adjudicação da licitação Martello LTDA
2023-4JS5GP - 5.1 homologação da licitação Martello LTDA
2023-J6FZZ1 - 5- Homologação da licitação
2023-MD5GZH - 3- ficha de adesão
2023-Q5TPMZ - 1º Apostilamento LOSS - MDE

MENSAGEM

Exmo. Senhor
VITOR AMORIM DE ÂNGELO
Secretário de Estado da Educação
Av. César Hilal, 1111 - Santa Lúcia - CEP 29056-085
Vitória/ ES

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL – Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo – FUNPAES 2018/2023.

Excelentíssimo Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, através deste, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, Prestação de Contas Final, referente ao Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo – FUNPAES 2018/2023 contendo os anexos:

Atenciosamente,

Edion dos Santos Almeida
(Assessor de Recursos Descentralizados e Prestação de Contas)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

EDION DOS SANTOS ALMEIDA
CIDADÃO
assinado em 25/05/2023 16:52:57 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/05/2023 16:52:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-JV94NQ>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

PME. GAB. OF. Nº 227/2023

Ecoporanga – ES, 25 de maio de 2023.

Exmo. Senhor

VITOR AMORIM DE ÂNGELO

Secretário de Estado da Educação

Av. César Hilal, 1111 - Santa Lúcia - CEP 29056-085

Vitória/ ES

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL** – Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo – FUNPAES 2018/2023.

Excelentíssimo Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, através deste, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, Prestação de Contas Final, referente ao **Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo – FUNPAES 2018/2023** contendo os anexos:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA, recebeu da Secretaria de Estado da Educação, através do **FUNPAES – 2018 A 31/03/2021**, a quantia de **R\$ 1.353.183,00** (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil e cento e oitenta e três reais), destinados a custear a construção da **CRECHE ÉBER TEIXEIRA FIGUEIREDO**.

Os recursos foram aplicados obtendo **R\$ 36.826,08** (trinta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos) de rendimento de aplicação.

O município teve a contrapartida com os recursos próprios (MDE) no valor de **R\$ 467.555,18** (quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e

dezoito centavos), referente reajustes de preços, aditivos e também na finalização da obra que contratou outra empresa CONSTRUTORA MARTELLO LTDA – ME.

Outro fator existente é a devolução do recurso cujo o valor de **R\$ 180.378,68** (cento e oitenta mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), o dinheiro foi devolvido no dia 23 de maio de 2023, conforme o extrato em anexo.

2- Reenvio do Plano de Aplicação.

3- Reenvio da Ficha de adesão.

4- Relatório de Execução Final incluindo descrição do projeto e metas estabelecidas, além de relatório das atividades já realizadas;

5- Homologação da licitação;

6- Adjudicação da licitação;

7- Contrato com a Empresa ganhadora;

8- Estatuto Social da Empresa ganhadora;

9- Relação de Pagamentos;

10- Conciliação Bancário (se houver);

11- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

12- Cópia do Registro de Quitação no CREA;

13- Registro da Obra Junto ao INSS "Matrícula CEI";

14- Digitalização do original da 1ª via da Nota Fiscal;

15- Medições dos Serviços Executados;

16- Cópia da Folha de Pagamento do Pessoal que trabalhou na Obra referente ao mês da emissão da nota fiscal;

17- Extrato da conta Bancária;

18- Extrato da conta de Aplicação;

19- Relação de bens;

20- Digitalização do Termo de Aceitação DEFINITIVA da Obra;

21- Termo de compromisso de guarda da documentação original por no mínimo 05 (cinco) anos;

22- Relatório de visita técnica in loco realizada durante a execução do projeto, sendo igualmente válido o livro de ordem emitido dentro do sistema do CREA;

23- Declaração de cumprimento das metas físicas pactuadas no Plano de Aplicação;

24- Devolução do saldo de recursos não aplicado, exceto na hipótese prevista no Edital e expressamente autorizada pela SEDU;

25- Demonstrativo da Execução da Receita, Despesa e de Pagamentos;
26 – Encerramento da conta.

Atenciosamente,

ELIAS DAL COL
Prefeito Municipal

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIAS DAL COL

CIDADÃO

assinado em 25/05/2023 16:28:45 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/05/2023 16:28:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-PFCJBB>



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA - FUNPAES
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Ação FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPIRITO SANTO - FUNPAES		02 – Exercício 2018 - 2023	
03 – Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		04 – Número do CNPJ 27.167.311/0001-04	
05 – Endereço RUA SUELON DIAS MENDONÇA, Nº 20 - CENTRO		06 - Município ECOPORANGA	07 – UF ES

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Recebido no Exercício	10 – Recursos Próprios	11 – Rendimentos de Aplicação Financeira	12 - Valor Total da Receita
R\$ 1.353.183,00	R\$ -	R\$ 467.555,18	R\$ 36.826,08	R\$ 1.857.564,26
13 – Valor da Despesa Realizada (-)	14– Saldo a Reprogramar	15 - Saldo Devolvido	16 - Período de Execução	
R\$ 1.677.185,58	R\$ 0,00	R\$ 180.378,68	01/11/2018 a 28/02/2023	

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

18 – Item	19 – Nome do Favorecido	20- CNPJ ou CPF	21 – Tipo de Serviços Contratados	22– Nat. da Desp	23 - Documento			24 – Pagamento		25 – Valor (R\$)
					Tipo de documento	Número do documento	Data	Nº OB	Data	
001	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	3618	26/9/19	22797597	9/10/19	R\$ 69.519,13
002	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	4551	8/10/19	22797129	9/10/19	R\$ 1.200,68
003	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	1768	8/10/19	22797027	9/10/19	R\$ 1.200,68
004	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	18/9/19	22797121	9/10/19	R\$ 4.402,48
005	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	30/9/19	22797170	9/10/19	R\$ 800,45
006	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	30/9/19	22797150	9/10/19	R\$ 2.401,35
007	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	30/9/19	22797048	9/10/19	R\$ 520,29
008	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	208	31/10/19	23888911	5/11/19	R\$ 36.311,43
009	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	4672	4/11/19	23887713	5/11/19	R\$ 627,14
010	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	1930	1/11/19	23886980	5/11/19	R\$ 627,14
011	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	20/10/19	23887768	5/11/19	R\$ 2.299,51
012	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	20/10/19	23884402	5/11/19	R\$ 418,09
28 – TOTAL									R\$	120.328,37

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Local e Data

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA DO GESTOR DA OBRA





SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA - FUNPAES DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS (CONTINUAÇÃO)

18 – Item	19 – Nome do Favorecido	20- CNPJ ou CPF	21 – Tipo de Serviços Contratados	22- Nat. da Desp	23 - Documento			24 – Pagamento		25 – Valor (R\$)
					Tipo de documento	Número do documento	Data	Nº OB	Data	
013	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	20/10/19	23883630	5/11/19	R\$ 1.254,28
014	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	20/10/19	23883617	5/11/19	R\$ 271,76
015	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	666	13/1/20	27122887	16/1/20	R\$ 78.198,52
016	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	5006	15/1/20	27122692	16/1/20	R\$ 1.350,58
017	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	355	15/1/20	27122678	16/1/20	R\$ 1.350,58
018	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	14/1/20	27122715	16/1/20	R\$ 4.952,12
019	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	14/1/20	27122650	16/1/20	R\$ 900,39
020	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	14/1/20	27122661	16/1/20	R\$ 2.701,16
021	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	14/1/20	27122670	16/1/20	R\$ 585,25
022	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	21376	2/9/20	38787940	4/9/20	R\$ 64.013,78
023	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	4/9/20	38789546	4/9/20	R\$ 4.944,31
024	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	1197	3/9/20	38789395	4/9/20	R\$ 1.123,71
025	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	31/8/20	38789241	4/9/20	R\$ 486,94
026	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	31/8/20	38788986	4/9/20	R\$ 2.247,41
027	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	31/8/20	38789073	4/9/20	R\$ 749,14
028	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	5534	3/9/20	38789317	4/9/20	R\$ 1.348,45
029	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	21774	16/10/20	41222549	20/10/20	R\$ 128.740,37
030	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	19/10/20	41221915	20/10/20	R\$ 1.506,62
031	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	19/10/20	41222194	20/10/20	R\$ 4.519,85
032	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	19/10/20	41222367	20/10/20	R\$ 979,30
033	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	5641	20/10/20	41222629	20/10/20	R\$ 2.711,91
034	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	1386	20/10/20	41222555	20/10/20	R\$ 2.259,92
28 – TOTAL									R\$	307.196,35

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Local e Data

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA DO GESTOR DA OBRA





SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA - FUNPAES DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS (CONTINUAÇÃO)

18 – Item	19 – Nome do Favorecido	20- CNPJ ou CPF	21 – Tipo de Serviços Contratados	22- Nat. da Desp	23 - Documento			24 – Pagamento		25 – Valor (R\$)
					Tipo de documento	Número do documento	Data	Nº OB	Data	
035	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	20/10/20	41222769	20/10/20	R\$ 9.943,67
036	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	22273	10/12/20	44383780	15/12/20	R\$ 76.920,98
037	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	15/12/20	44382651	15/12/20	R\$ 585,12
038	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	15/12/20	44382599	15/12/20	R\$ 2.700,56
039	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	15/12/20	44382720	15/12/20	R\$ 900,19
040	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	15/12/20	44382496	15/12/20	R\$ 5.941,23
041	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	1581	15/12/20	44382767	15/12/20	R\$ 1.350,28
042	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	5794	15/12/20	44382840	15/12/20	R\$ 1.620,34
043	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	11	1/2/21	47016448	4/2/21	R\$ 123.699,96
044	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	5930	4/2/21	47027724	4/2/21	R\$ 2.605,73
045	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	528	4/2/21	47027589	4/2/21	R\$ 2.171,44
046	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	4/2/21	47027495	4/2/21	R\$ 1.447,63
047	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	4/2/21	47026822	4/2/21	R\$ 4.342,89
048	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	4/2/21	47027263	4/2/21	R\$ 940,96
049	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	4/2/21	47028015	4/2/21	R\$ 9.554,35
050	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	33	19/3/21	50324402	7/4/21	R\$ 77.087,75
051	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	6092	6/4/21	50322151	7/4/21	R\$ 1.623,85
052	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	932	7/4/21	50326808	7/4/21	R\$ 1.353,21
053	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	7/4/21	50322685	7/4/21	R\$ 5.954,11
054	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	7/4/21	50322322	7/4/21	R\$ 902,14
055	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	7/4/21	50322237	7/4/21	R\$ 2.706,42
056	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	7/4/21	50322439	7/4/21	R\$ 586,39
28 – TOTAL									R\$	334.939,20

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Local e Data

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA DO GESTOR DA OBRA





SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA - FUNPAES

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS (CONTINUAÇÃO)

18 – Item	19 – Nome do Favorecido	20- CNPJ ou CPF	21 – Tipo de Serviços Contratados	22- Nat. da Desp	23 - Documento			24 – Pagamento		25 – Valor (R\$)
					Tipo de documento	Número do documento	Data	Nº OB	Data	
057	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	45	26/4/21	51337252	29/4/21	R\$ 62.432,74
058	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	6187	28/4/21	51338256	29/4/21	R\$ 1.315,14
059	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	1090	28/4/21	51338480	29/4/21	R\$ 1.095,95
060	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	29/4/21	51338335	29/4/21	R\$ 4.822,18
061	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	29/4/21	51338201	29/4/21	R\$ 730,63
062	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	29/4/21	51338146	29/4/21	R\$ 2.191,90
063	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	29/4/21	51338225	29/4/21	R\$ 474,91
064	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	71	17/6/21	54266403	22/6/21	R\$ 94.286,03
065	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	6293	22/6/21	54267845	22/6/21	R\$ 1.986,13
066	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	1444	21/6/21	54267819	22/6/21	R\$ 1.655,11
067	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	22/6/21	54267922	22/6/21	R\$ 7.282,48
068	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	22/6/21	54267776	22/6/21	R\$ 1.103,41
069	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	22/6/21	54267630	22/6/21	R\$ 3.310,22
070	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	22/6/21	54267703	22/6/21	R\$ 717,21
071	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	90	23/7/21	56134953	29/7/21	R\$ 99.328,15
072	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	6408	27/7/21	56134376	29/7/21	R\$ 2.092,34
073	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	1680	27/7/21	56134462	29/7/21	R\$ 1.743,62
074	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	29/7/21	56134560	29/7/21	R\$ 7.671,92
075	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	29/7/21	56134286	29/7/21	R\$ 1.162,41
076	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	29/7/21	56134239	29/7/21	R\$ 3.487,24
077	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	29/7/21	56134340	29/7/21	R\$ 755,57
078	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	132	27/10/21	60909759	28/10/21	R\$ 77.920,26
28 – TOTAL									R\$	377.565,55

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Local e Data

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA DO GESTOR DA OBRA





SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA - FUNPAES DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS (CONTINUAÇÃO)

18 – Item	19 – Nome do Favorecido	20- CNPJ ou CPF	21 – Tipo de Serviços Contratados	22- Nat. da Desp	23 - Documento			24 – Pagamento		25 – Valor (R\$)
					Tipo de documento	Número do documento	Data	Nº OB	Data	
079	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	6745	27/10/21	60908997	28/10/21	R\$ 1.531,18
080	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	28/10/21	60909139	28/10/21	R\$ 5.614,35
081	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	30	4/3/22	68227339	24/3/22	R\$ 16.765,16
082	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	7339	24/3/22	68227427	24/3/22	R\$ 334,93
083	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	805	23/3/22	68227482	24/3/22	R\$ 279,11
084	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	24/3/22	68227634	24/3/22	R\$ 1.228,08
085	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	3533	29/8/19	21697103	13/9/19	R\$ 38.082,10
086	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	1635	12/9/19	21697050	13/9/19	R\$ 657,72
087	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	4455	13/9/19	21696994	13/9/19	R\$ 657,72
088	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	13/9/19	21697455	13/9/19	R\$ 2.411,65
089	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	CSL	6228	13/set	21697600	13/set	R\$ 438,48
090	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	COFINS	6243	13/set	21697644	13/set	R\$ 1.315,44
091	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	PIS	6230	13/set	21697532	13/set	R\$ 285,01
092	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	1	3/jan	11403	14/jan	R\$ 16.608,82
093	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	31	6/jan	11406	14/jan	R\$ 276,50
094	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	7075	6/jan	11405	14/jan	R\$ 331,81
095	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	14/jan	11404	14/jan	R\$ 1.216,63
096	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	47	18/mar	32403	24/mar	R\$ 3.633,01
097	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	24/mar	32406	24/mar	R\$ 266,13
098	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	804	23/mar	32405	24/mar	R\$ 60,48
099	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	7338	24/mar	32404	24/mar	R\$ 72,58
100	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	46	18/mar	32502	25/mar	R\$ 13.276,09
28 – TOTAL									R\$	105.342,98

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Local e Data

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA DO GESTOR DA OBRA





SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA - FUNPAES DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS (CONTINUAÇÃO)

18 – Item	19 – Nome do Favorecido	20- CNPJ ou CPF	21 – Tipo de Serviços Contratados	22- Nat. da Desp	23 - Documento			24 – Pagamento		25 – Valor (R\$)
					Tipo de documento	Número do documento	Data	Nº OB	Data	
101	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	7337	24/mar	32503	25/mar	R\$ 265,23
102	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	802	23/mar	32507	25/mar	R\$ 221,02
103	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	25/mar	32508	25/mar	R\$ 972,50
104	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	48	24/mar	32510	25/mar	R\$ 61.264,84
105	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	7340	25/mar	32512	25/mar	R\$ 1.223,94
106	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	803	23/mar	32511	25/mar	R\$ 1.019,95
107	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	25/mar	32513	25/mar	R\$ 4.487,77
108	CONSTRUTORA MARCELLO LTDA	27.712.358/0001-01	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	142	24/mar	32801	28/mar	R\$ 282.153,93
109	CONSTRUTORA MARCELLO LTDA	27.712.358/0001-01	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	1859	28/mar	32802	28/mar	R\$ 8.153,92
110	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	NF	148	22/nov	112601	26/nov	R\$ 64.917,07
111	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	ISS	6881	25/nov	112602	26/nov	R\$ 1.296,90
112	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	IRRF	2379	25/nov	112603	26/nov	R\$ 1.080,75
113	LOSS CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.194.602/0001-46	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ÉBER TEIXEIRA	4E+10	INSS	2640	26/nov	112604	26/nov	R\$ 4.755,31
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
28 – TOTAL									R\$	431.813,13

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Local e Data

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA DO GESTOR DA OBRA



ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIAS DAL COL

CIDADÃO

assinado em 25/05/2023 16:28:46 -03:00

VANETE GREGÓRIO BATISTA SOUZA

CIDADÃO

assinado em 25/05/2023 16:10:55 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/05/2023 16:28:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-QN75FM>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PARCIAL FINAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO E METAS ESTABELECIDAS ATÉ O MOMENTO (ITEM 11.1.1 DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2018)

Referência: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil “Éber Teixeira Figueiredo”.

Descrição do Projeto: A construção contém: seis salas aula, um pátio interno, três salas administrativas, cozinha, lactário, depósito, lavanderia, dois banheiros administrativos e três banheiros infantis.

Metas estabelecidas até o momento: Até a presente data conforme o cronograma físico-financeiro licitado os macro serviços “1-Serviços Preliminares e 2-Instalação do Canteiro de Obras” deveriam ter sido 100% concluídos, “3-Movimento de Terra” deveriam ter sido 100% concluídos, “4-Estruturas” deveriam ter sido 100% concluídos, “5- Paredes e Painéis” deveriam ter sido 100% concluídos, “6- Esquadrias de madeira” deveriam ter sido 100% concluídos, “7- Esquadrias Metálicas” deveriam ter sido 100% concluídos, “8- Vidros e Espelhos” deveriam ter sido 100% concluídos, “9- Cobertura” deveriam ter sido 100% concluídos, “10-Impermeabilização” deveriam ter sido 100% concluídos, “11- Tetos e Forros” deveriam ter sido 100% concluídos, “12-Revestimento e Paredes” deveriam ter sido 100% concluídos, “13- Pisos Internos e Externos” deveriam ter sido 100% concluídos, “14- Instalações hidrossanitárias” deveriam ter sido 100% concluídos, “15- Instalações Elétricas” ter sido 100% concluídos, “16- Aparelhos Elétricos” ter sido 100% concluídos, “17- Outras Instalações” deveriam ter sido 100% concluídos, “18- Aparelhos Hidrossanitários” deveriam ter sido 100% concluídos, “19- Pintura” deveriam ter sido 100% concluídos, “20- Serviços Complementares Externos” deveriam ter sido 100% concluídos, “21- Serviços Complementares Internos” deveriam ter sido 100% concluídos, “22-Serviços Inclusos (Itens Novos)” deveriam ter sido 100% concluídos. *Totalizando 100,00%% de obra concluída.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Situação: Até a presente data os macro serviços da Planilha Orçamentária compreende-se na seguinte etapa: “1-Serviços Preliminares e 2-Instalação do Canteiro de Obras” foram 100% concluídos; “3-Movimento de Terra” foi 100% concluído; “4-Estruturas” foi 100% concluído; “5-Paredes e Painéis” foi 100% concluído; “6-Esquadrrias de madeira” foi 100,00% concluído, “7- Esquadrrias Metálicas” foi 100% concluídos, “8- Vidros e Espelhos” foi 100% concluídos, “9-Cobertura” foi 100% concluído; “10-Impermeabilização” foi 100% concluído; “11- Tetos e Forros” foi 100% concluídos; “12-Revestimento de Paredes” foi 100% concluído; “13-Pisos Internos e Externos” foi 100% concluído; “14- Instalações hidrossanitárias” foi 100% concluído, “15- Instalações Elétricas” foi 100% concluído; “17- Outras Instalações” foi 100% concluído; “18- Aparelhos Hidrossanitários” foi 100% concluído; “19- Pintura” foi 100% concluído; “20-Serviços Complementares Externos” foi 100% concluído; “21-Serviços Complementares Internos” foi 100% concluído e o item “22-Serviços Inclusos (Itens Novos)” foi 100% concluído. **Totalizando um percentual de 100% de obra executada.**

Justificativa: Os serviços executados foram concluídos com atraso quando comparados ao cronograma físico-financeiro da TP nº 003/2019 devido a obra ter sido paralisada para realização do replanejamento dos serviços e adequação de projetos necessários para o andamento da obra; bem como a possíveis atrasos acarretados pela pandemia Covid-19. Considerando que em 05 de agosto de 2022 ocorreu o vencimento do contrato 062/2019 originário da TP nº 003/2019, optando a administração pública por falta de viabilidade jurídica pela não prorrogação da sua vigência. Considerando que restavam o percentual de 9,89% para finalizar o objeto pactuado. Considerando que foi realizado novo certame licitatório para execução do remanescente da obra através da Tomada de Preços Nº. 008/2022/CPL/PME/ES, onde, conforme publicação da homologação do certame a empresa vencedora foi a Construtora Martello LTDA ME, Contrato nº 003/2023.

ANÁLISE DAS ATIVIDADES JÁ REALIZADAS COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS (ITEM 11.1.2 DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2018)

CONTRATO 062/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

A obra teve início da execução dos serviços a partir do dia 02 de agosto totalizando até a última medição dia 22 de outubro de 2019 oitenta e um dias de execução de obra.

Entre o período do dia 02/08/2019 a 28/08/2019 foram executados o barracão da obra contendo refeitório, almoxarifado, escritório, banheiro e carpintaria; o tapume no perímetro livre da obra; a locação da obra no terreno e a escavação para execução das sapatas.

Entre o período de 28/08/2019 a 25/09/2019 foram executados os serviços de infraestrutura, reaterro e compactação; contemplou-se neste período a armação as esteiras das sapatas, o concreto magro e o concreto estrutural das sapatas, o reaterro apiloado de cavas de fundação, o lastro de brita e parte do aterro manual para regularização do terreno, a montagem de formas dos pilaretes, a montagem, armação e concretagem da estrutura dos pilaretes.

Entre o período de 25/09/2019 a 22/10/2019 foram finalizados os serviços de infraestrutura, contemplou-se nesse período a montagem de formas para baldrame, a montagem, armação e concretagem de vigas baldrame.

Atualmente na obra estão sendo executados parte dos servidos de super-estrutura sendo a montagem e armação dos pilares, montagem de formas de pilares.

Entre os períodos 23/10/2019 a 20/12/2019 foram executados serviços de super-estrutura sendo a montagem de formas de pilares, armação e concretagem de pilares, também foram executados serviços de alvenaria.

Houve a necessidade de paralisar a execução da obra para efeito de replanilhamento de serviços, uma vez que compatibilizando os projetos estruturais e arquitetônicos notou-se algumas divergências entre os mesmos.

Após replanilhamento realizado pela fiscalização do contrato e aprovado pelo comitê funpaes, posteriormente após formalização de aditivo contratual com a empresa executora do objeto, foi dada a ordem de reinício dos serviços em 15/07/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Entre os períodos 15/07/2020 a 30/08/2020 foram executados serviços de infra e super-estrutura sendo a montagem de formas de vigas, armação de vigas, também foram executados serviços de alvenaria, chapisco em alvenaria, entre outros serviços.

Entre os períodos 31/08/2020 a 16/10/2020 foram executados serviços de super-estrutura sendo montagem de formas para laje maciça, armação positiva aço CA50 e CA60 direções x e y para laje maciça, armação negativa aço CA50 e CA60 para laje maciça, concretagem de laje maciça.

Entre os períodos 17/10/2020 a 07/12/2020 foram executados serviços de infra e super-estrutura sendo a escavação de sapatas e execução do baldrame, montagem de formas de vigas e pilres, armação de vigas e pilares e concretagem correspondente a estrutura de apoio a cobertura do pátio; também foram executados serviços de alvenaria, platibanda, calha, chapisco em alvenaria, emboço e reboco; execução de parte do muro externo, instalação de eletrodutos; entre outros serviços.

Entre os períodos 08/12/2020 a 29/01/2021 foram executados serviços referentes a execução de cobertura, instalação de estrutura de madeira para cobertura em telha cerâmica, execução de cobertura em telha cerâmica, execução de calha de drenagem de águas pluviais, execução de emboço e reboco em paredes, execução de lastro de concreto contendo malha de aço CA60, entre outros serviços.

Entre os períodos 30/01/2020 a 17/03/2021 foram executados serviços referentes a execução de cobertura, instalação de estrutura de madeira para cobertura em telha cerâmica, execução de cobertura em telha cerâmica, execução de peitoril de granito (pingadeira); instalação dos marcos de madeira; execução de emboço e reboco em paredes, execução de lastro de concreto contendo malha de aço CA60, execução de instalações hidro-sanitárias, execução de parte do perímetro do muro de entorno a obra; entre outros serviços.

Entre os períodos 18/03/2021 a 23/04/2021 foram executados serviços referentes a execução de cobertura, instalação de estrutura de madeira para cobertura em telha cerâmica, execução de cobertura em telha cerâmica, execução de peitoril de granito (pingadeira); instalação dos marcos de madeira; execução de lastro de concreto contendo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

malha de aço CA60, execução de instalações hidro-sanitárias, execução de parte do perímetro do muro de entorno a obra; instalação dos eletrodutos para instalação elétrica; entre outros serviços.

Entre os períodos 24/04/2020 a 15/06/2021 foram executados serviços referentes a execução de cobertura em telha cerâmica; execução de impermeabilização das lajes da caixa d'água; assentamento de cobogós; assentamento de cerâmica em paredes; assentamento de bancadas; execução de piso tipo granilite; instalação de grades e portões internos e externos; execução de emboço e reboco em paredes, execução de lastro de concreto contendo malha de aço CA60, execução de instalações hidro-sanitárias, execução de instalação SPDA; execução de parte do perímetro do muro de entorno a obra; entre outros serviços.

Entre os períodos 16/06/2021 a 22/07/2021 foram executados serviços referentes a execução de assentamento de divisórias nos banheiros; instalação de portas de madeira; revestimento de paredes; assentamento de cerâmicas em paredes; execução de passeio; execução de soleira; execução de caixa de gordura; execução de instalação hidrossanitárias; execução de bancadas e cubas; execução de muro; execução de prateleiras de granito; entre outros serviços.

Entre os períodos 23/07/2021 a 20/10/2021 foram executados serviços referentes a instalação de portas de madeira; execução de grades em barra chata; execução de janela de correr em alumínio; instalação de vidros planos; revestimento de paredes; assentamento de cerâmicas em paredes; execução de passeio; execução de soleira; tanque em mármore sintético; pintura com selador e emassamento de paredes internas; portões de ferro e grades externas, entre outros serviços.

Entre os períodos 21/10/2021 a 15/03/2022 foram executados serviços referentes a execução de grades em barra chata; instalação de vidros planos; assentamento de cerâmicas em paredes; execução de passeio; execução de soleira; pintura com selador e emassamento de paredes internas; portões de ferro e grades externas, entre outros serviços; execução do abrigo de gás, pintura de paredes externas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Entre os períodos 16/03/2022 a 03/08/2022 foram executados serviços referentes a pintura e emassamento de paredes, execução de forro de gesso, serviços elétricos, aparelhos elétricos, serviços hidrossanitários, aparelhos hidrossanitários, pavimentação externa, entre outros serviços.

CONTRATO 003/2023

A obra teve início da execução dos serviços a partir do dia 06 de janeiro de 2023.

Entre o período do dia 06/01/2023 a 06/03/2023 foram executados os serviços remanescentes da obra em epígrafe.

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO REALIZADA DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO (ITEM 11.1.3 DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2018)

São realizadas visitas periódicas semanais a obra, geralmente o fiscal da obra vai 1 vez por semana em loco, podendo esse número aumentar dependendo da complexidade dos serviços executados pela empresa.

CONTRATO 062/2019

A primeira medição foi realizada entre o período do dia 02/08/2019 a 28/08/2019 totalizando o valor de R\$ 43.848,12 (quarenta e três mil oitocentos e quarenta e oito reais e doze centavos), a segunda medição entre o período de 28/08/2019 a 25/09/2019 totalizando o valor de R\$ 80.045,06 (oitenta mil quarenta e cinco reais e seis centavos), a terceira medição entre o período de 25/09/2019 a 22/10/2019 totalizando o valor de R\$ 41.809,35 (quarenta e um mil oitocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), a quarta medição entre o período de 23/10/2019 a 19/12/2020 totalizando o valor de R\$ 90.038,60 (noventa mil e trinta e oito reais e sessenta centavos), a quinta medição entre o período de 15/07/2020 a 30/08/2020 totalizando o valor de R\$ 74.913,74 (setenta e quatro mil novecentos e treze reais e setenta e quatro centavos), a sexta medição entre período 31/08/2020 a 16/10/2020 totalizando valor de R\$ 150.661,64 (cento e cinquenta mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro), a sétima medição entre o período de 17/10/2020 a 07/12/2020 totalizando um valor de R\$ 90.018,71 (noventa mil dezoito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

reais e setenta e um centavos), a oitava medição entre o período de 08/12/2020 a 29/01/2021 totalizando um valor de R\$ 144.762,96 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), a nona medição entre o período de 30/01/2020 a 17/03/2021 totalizando um valor de R\$ 90.213,87 (noventa mil duzentos e treze reais e oitenta e sete centavos), a décima medição entre o período de 18/03/2021 a 23/04/2021 totalizando um valor de R\$ 73.063,45 (setenta e três mil sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a décima primeira medição entre o período de 24/04/2021 a 15/06/2021 totalizando um valor de R\$ 110.340,59 (cento e dez mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), a décima segunda medição entre o período de 16/06/2021 a 22/07/2021 totalizando um valor de R\$ 116.241,25 (cento e dezesseis mil duzentos e quarenta e um mil e vinte e cinco centavos), a décima terceira medição entre o período de 23/07/2021 a 20/10/2021 totalizando um valor de R\$ 85.065,79 (oitenta e cinco mil e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), décima quarta medição entre o período de 21/10/2021 a 31/12/2021 totalizando um valor de R\$ 18.607,28 (dezoito mil seiscentos e sete reais e vinte e oito centavos) e a décima quinta medição entre o período de 31/12/2021 a 15/03/2022 totalizando um valor de R\$ 67.996,50 (sessenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). a décima sexta medição entre o período de 16/03/2021 a 03/08/2022 totalizando um valor de R\$ 58.262,38 (cinquenta e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), e a décima sétima medição no valor de R\$16.102,64 (dezesseis mil cento e dois reais e sessenta e quatro centavos). Até a presente data foram medidos o valor acumulado de R\$ 1.351.991,93 (um milhão trezentos e cinquenta e um mil novecentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) compreendendo 90,11% do valor contratado.

CONTRATO 003/2023

A primeira medição final foi realizada entre o período do dia 06/01/2023 a 06/03/2023 totalizando o valor de R\$ 290.307,85 (duzentos e noventa mil trezentos e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Segue em anexo a este documento os laudos de medição, as planilhas de medição e memória de cálculo e relatórios fotográficos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Segue em anexo a documentação:

Ecoporanga-ES, 24 de Maio de 2023.

ELIAS DAL-COL.
Prefeito Municipal

LUCAS DE OLIVEIRA
Fiscal da Obra

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIAS DAL COL

CIDADÃO

assinado em 25/05/2023 16:28:47 -03:00

LUCAS DE OLIVEIRA

CIDADÃO

assinado em 25/05/2023 16:43:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/05/2023 16:43:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-7WD951>