

29:37



Usuário: LUCAS DE OLIVEIRA
CPF: 141.569.557-10



Sair do Sistema

24/07/2025 16:53 - v.3.10.8-b21629691

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Instrumento 967391

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

27.167.311/0001-04 - MUNICIPIO DE ECOPORANGA

Versão: 2

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	Serviços Preliminares	R\$ 728.471,92	-	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				03	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				04	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				05	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				12	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				13	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 728.471,92
2	Movimento de Terra para Fundações	R\$ 67.670,79	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				03	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				04	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				05	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				12	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				13	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 67.670,79
3	Fundações	R\$ 892.294,99	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	40,00 %	40,00 %	R\$ 356.918,00
				04	NOV/2025	30,00 %	70,00 %	R\$ 624.606,49
				05	DEZ/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				12	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				13	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 892.294,99
4	Superestrutura	R\$ 2.123.547,82	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 424.709,56
				06	JAN/2026	10,00 %	30,00 %	R\$ 637.064,35
				07	FEV/2026	10,00 %	40,00 %	R\$ 849.419,13
				08	MAR/2026	10,00 %	50,00 %	R\$ 1.061.773,91
				09	ABR/2026	10,00 %	60,00 %	R\$ 1.274.128,69
				10	MAI/2026	10,00 %	70,00 %	R\$ 1.486.483,47
				11	JUN/2026	10,00 %	80,00 %	R\$ 1.698.838,26
				12	JUL/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 1.911.193,04
				13	AGO/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.123.547,82
5	Sistema de Vedação Vertical	R\$ 255.107,97	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	70,00 %	70,00 %	R\$ 178.575,58
				07	FEV/2026	30,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				12	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				13	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 255.107,97
6	Esquadrias	R\$ 500.150,28	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 50.015,03
				12	JUL/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 150.045,08
				13	AGO/2026	20,00 %	50,00 %	R\$ 250.075,14
				14	SET/2026	20,00 %	70,00 %	R\$ 350.105,20
				15	OUT/2026	20,00 %	90,00 %	R\$ 450.135,25
				16	NOV/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 500.150,28
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 500.150,28
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 500.150,28
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 500.150,28
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 500.150,28
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 500.150,28
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 500.150,28
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 500.150,28
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 500.150,28
7	Sistemas de Cobertura	R\$ 746.084,29	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	JUL/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 373.042,15
				13	AGO/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 746.084,29
8	Impermeabilização	R\$ 69.922,10	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 34.961,05
				06	JAN/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				12	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				13	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.922,10
9	Revestimentos Interno e Externo	R\$ 421.402,23	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	60,00 %	60,00 %	R\$ 252.841,34
				10	MAI/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 337.121,78
				11	JUN/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				12	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				13	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 421.402,23
10	Sistemas de Pisos	R\$ 415.451,65	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 41.545,17
				09	ABR/2026	15,00 %	25,00 %	R\$ 103.862,91
				10	MAI/2026	15,00 %	40,00 %	R\$ 166.180,66
				11	JUN/2026	15,00 %	55,00 %	R\$ 228.498,41
				12	JUL/2026	15,00 %	70,00 %	R\$ 290.816,16
				13	AGO/2026	15,00 %	85,00 %	R\$ 353.133,90
				14	SET/2026	15,00 %	100,00 %	R\$ 415.451,65
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 415.451,65
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 415.451,65
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 415.451,65
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 415.451,65
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 415.451,65
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 415.451,65
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 415.451,65
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 415.451,65
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 415.451,65
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 415.451,65
11	Pinturas e Acabamentos	R\$ 229.655,55	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JAN/2027	20,00 %	20,00 %	R\$ 45.931,11
				19	FEV/2027	20,00 %	40,00 %	R\$ 91.862,22
				20	MAR/2027	20,00 %	60,00 %	R\$ 137.793,33
				21	ABR/2027	20,00 %	80,00 %	R\$ 183.724,44
				22	MAI/2027	20,00 %	100,00 %	R\$ 229.655,55
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 229.655,55
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 229.655,55
12	Instalação Hidráulica	R\$ 238.309,41	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 119.154,71
				10	MAI/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				12	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				13	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 238.309,41
13	Drenagem de Águas Pluviais	R\$ 121.830,07	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 24.366,01
				09	ABR/2026	15,00 %	35,00 %	R\$ 42.640,52
				10	MAI/2026	15,00 %	50,00 %	R\$ 60.915,04
				11	JUN/2026	15,00 %	65,00 %	R\$ 79.189,55
				12	JUL/2026	15,00 %	80,00 %	R\$ 97.464,06
				13	AGO/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 121.830,07
14	Instalação Sanitária	R\$ 90.091,28	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 18.018,26
				09	ABR/2026	15,00 %	35,00 %	R\$ 31.531,95
				10	MAI/2026	15,00 %	50,00 %	R\$ 45.045,64
				11	JUN/2026	15,00 %	65,00 %	R\$ 58.559,33
				12	JUL/2026	15,00 %	80,00 %	R\$ 72.073,02
				13	AGO/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 90.091,28
15	Louças, Acessórios e Metais	R\$ 63.650,75	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	DEZ/2026	25,00 %	25,00 %	R\$ 15.912,69
				18	JAN/2027	25,00 %	50,00 %	R\$ 31.825,38
				19	FEV/2027	25,00 %	75,00 %	R\$ 47.738,06
				20	MAR/2027	25,00 %	100,00 %	R\$ 63.650,75
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.650,75
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.650,75
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.650,75
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.650,75
16	Instalação de Gás Combustível	R\$ 4.885,78	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	NOV/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 4.885,78
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.885,78
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.885,78
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.885,78
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.885,78
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.885,78
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.885,78
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.885,78
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.885,78
17	Sistema de Proteção Contra Incêndio	R\$ 150.950,65	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 30.190,13
				09	ABR/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 60.380,26
				10	MAI/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				12	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				13	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				14	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 150.950,65
18	Instalação Elétrica - 110v	R\$ 516.457,99	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 154.937,40
				09	ABR/2026	0,00 %	30,00 %	R\$ 154.937,40
				10	MAI/2026	0,00 %	30,00 %	R\$ 154.937,40
				11	JUN/2026	0,00 %	30,00 %	R\$ 154.937,40
				12	JUL/2026	0,00 %	30,00 %	R\$ 154.937,40
				13	AGO/2026	0,00 %	30,00 %	R\$ 154.937,40
				14	SET/2026	0,00 %	30,00 %	R\$ 154.937,40
				15	OUT/2026	0,00 %	30,00 %	R\$ 154.937,40
				16	NOV/2026	0,00 %	30,00 %	R\$ 154.937,40
				17	DEZ/2026	70,00 %	100,00 %	R\$ 516.457,99
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 516.457,99
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 516.457,99
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 516.457,99

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 516.457,99
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 516.457,99
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 516.457,99
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 516.457,99
19	Instalações de Climatização	R\$ 31.986,61	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	DEZ/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 31.986,61
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.986,61
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.986,61
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.986,61
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.986,61
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.986,61
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.986,61
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.986,61
20	Instalações de Cabeamento Estruturado	R\$ 119.875,14	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				20	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				21	ABR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				22	MAI/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				23	JUN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				24	JUL/2027	100,00 %	100,00 %	R\$ 119.875,14
21	Sistema de Exaustão Mecânica	R\$ 12.179,98	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	DEZ/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 12.179,98
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.179,98
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.179,98
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.179,98
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.179,98
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.179,98
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.179,98
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.179,98
22	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (spda)	R\$ 52.444,09	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	AGO/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 15.733,23
				14	SET/2026	30,00 %	60,00 %	R\$ 31.466,45

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	OUT/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 52.444,09
				16	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.444,09
				17	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.444,09
				18	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.444,09
				19	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.444,09
				20	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.444,09
				21	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.444,09
				22	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.444,09
				23	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.444,09
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.444,09
23	Serviços Complementares	R\$ 163.283,35	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				20	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
24	Serviços Finais	R\$ 9.073,33	—	21	ABR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				22	MAI/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				23	JUN/2027	100,00 %	100,00 %	R\$ 163.283,35
				24	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 163.283,35
				01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				20	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				21	ABR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				22	MAI/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				23	JUN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				24	JUL/2027	100,00 %	100,00 %	R\$ 9.073,33

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
02	SET/2025	9,92 %	9,92 %	R\$ 796.142,71
03	OUT/2025	4,45 %	14,37 %	R\$ 1.153.060,71
04	NOV/2025	3,34 %	17,70 %	R\$ 1.420.749,20
05	DEZ/2025	9,06 %	26,77 %	R\$ 2.148.108,31
06	JAN/2026	5,31 %	32,08 %	R\$ 2.573.999,73
07	FEV/2026	3,60 %	35,68 %	R\$ 2.862.886,90
08	MAR/2026	6,00 %	41,67 %	R\$ 3.344.298,65
09	ABR/2026	8,83 %	50,51 %	R\$ 4.052.945,55
10	MAI/2026	7,48 %	57,99 %	R\$ 4.653.411,82
11	JUN/2026	5,49 %	63,48 %	R\$ 5.094.168,04
12	JUL/2026	9,71 %	73,19 %	R\$ 5.873.700,97
13	AGO/2026	10,04 %	83,24 %	R\$ 6.679.563,19
14	SET/2026	2,22 %	85,46 %	R\$ 6.857.644,22
15	OUT/2026	1,51 %	86,96 %	R\$ 6.978.651,91
16	NOV/2026	0,68 %	87,65 %	R\$ 7.033.552,72
17	DEZ/2026	5,25 %	92,90 %	R\$ 7.455.152,59
18	JAN/2027	0,77 %	93,67 %	R\$ 7.516.996,39
19	FEV/2027	0,77 %	94,44 %	R\$ 7.578.840,18
20	MAR/2027	0,77 %	95,21 %	R\$ 7.640.683,98
21	ABR/2027	0,57 %	95,79 %	R\$ 7.686.615,09
22	MAI/2027	0,57 %	96,36 %	R\$ 7.732.546,20
23	JUN/2027	2,03 %	98,39 %	R\$ 7.895.829,55
24	JUL/2027	1,61 %	100,00 %	R\$ 8.024.778,02